

○燃焼ガス冷却設備（3号炉）



ボイラ施工後



煙道及び節炭器施工後

○燃焼設備（3号炉）



焼却炉ケーシング



焼却炉耐火物



乾燥焚き・温水洗浄（中央制御室監視状況）

◆令和4年12月～2月

12月10日まで25日間の共通設備の整備を実施しました。
その他12月は焼却炉ケーシング、耐火物工事、
1月2月は耐火物工事、保温板金工事を実施しました。
2月24日より耐火物の乾燥焚き及びボイラ水管の洗浄を実施して
おります。

◆令和5年3月～6月

乾燥焚き・温水洗浄後は焼却炉の負荷試運転、予備性能試験、
性能試験を実施し3号炉の完成となります。